

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังแเภอสติก จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ด้านคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๗ ไปบ้านห้วย าคา หมู่ที่ ๖ จากถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ถึง ที่ นางวิไลย ศิริสุข	๔๙๒,๘๐๐	<b>รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๓๐ พ.ศ.๒๕๖๖-๓๐ ก.ค.๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ไป บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๑,๐๐๐	จาก คสล.เดิม ปี ๒๕๖๕ ไปทางบ้าน ห้วยาคา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร	๔๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ส.ค.๒๕๖๖-๒๒ ต.ค.๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอลฟัลท์ติก บ้านหนองปูน หมู่ที่ ๕	๔๒๔,๖๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร หรือตาม แบบ อบต.กระสังกำหนด	๔๒๓,๐๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.๒๕๖๖-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๑๓๐,๙๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร หรือตาม แบบ อบต.กระสังกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ.๒๕๖๖-๑๑ เม.ย ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล ฟัลท์ติกบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบล กระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๔,๖๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร	๒๐๓,๐๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้าน สำโรงพัฒนาหมู่ที่ ๔	๑๒๘,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔.๘ ตารางเมตร หรือตามแบบ อบต. กระสังกำหนด	๑๒๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑,๒๐๐	บริเวณที่นายสุวรรณ เขียงโฮม ถึงที่นาย เขียง อึ้งชื่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๒๗.๖ เมตร หรือตาม แบบ อบต.กระสังกำหนด	๒๑,๐๐๐	๒๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ.๒๕๖๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล้าคา หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๔๙๘,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๖๕.๔ ตารางเมตร หรือตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๔๙๒,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๒๕๖๖-๒๕ ก.ค. เมษายน ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๔,๗๙๙,๐๐๐	จากถนนแอสฟัลท์ติกเส้นสตึก-โนน จำปา ไปทางหมู่ที่ ๗ บ้านหนอง จาน ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตาราง เมตร	๔,๗๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๖- มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๗๕,๐๐๐	ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๒๔๙,๒๐๐	๑๒๕,๘๐๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค.๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๘๓,๕๐๐	ตามแบบ อบต.กระสัง กำหนด	๓๘๓,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๗๘,๕๐๐	ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๒๗๘,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖- ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองจาง หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔,๒๐๐	จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางเขียน มณีศรี ถนนกว้าง ๔ เมตร สูง ๐.๑๐ ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๕๔,๒๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖- ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาง หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๗,๐๐๐	จาก คสล.เดิมไปทางบ้านหนองจาง หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๒๔๙,๒๐๐	๐	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านกระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ช่วง/สายทาง</p> <p><b>สายทางที่ ๑</b> <b>จุดดำเนินการ</b> จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านกระสัง หมู่ที่ ๑ ถึงป้ายวัดป่าสถานธรรมมхамงคล ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p><b>สายที่ ๒</b> <b>จุดดำเนินการ</b> จากป้ายวัดป่าสถานธรรมมхамงคล ถึงวัดป่าสถานธรรมมхамงคล ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์</p>	๓๓๐,๕๐๐	<p><b>สายที่ ๑ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังกำหนด)เป็นเงิน ๒๐๖,๖๐๐.-บาท</p> <p><b>สายที่ ๒ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด)เป็นเงิน ๑๒๓,๙๐๐.-บาท</p>	๓๓๐,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค.๒๕๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๑๖๕๐๐๐	ตามแบบ อบต.กระสัง กำหนด	๓๘๓,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๒.๒ ตารางเมตร หรือ ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๑๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ขวาง/สาย ทาง สายทางที่ ๑ จุดดำเนินการ ช่างบ้าน นายควน ประดับศรี ไปบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ถึงร้านนายวิชัย ศาลางาม	๕๔,๒๐๐	<b>จุดที่ ๑ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุ <b>จุดที่ ๒ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด)	๕๔,๒๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ส.ค.๒๕๖๖ - ๑๐ ก.ย.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหม้อคา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>๖ ช่วง/สายทาง</p> <p><b>สายที่ ๑ จุดดำเนินการ</b> จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านหม้อคา หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวร์ส) เชื่อมบ้านเสม็ด ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p><b>สายที่ ๒ จุดดำเนินการ</b> สายทางข้างสระน้ำสาธารณประโยชน์(ด้านทิศใต้)</p> <p><b>สายที่ ๓ จุดดำเนินการ</b> จากคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสระน้ำสาธารณประโยชน์(ทิศตะวันตก) ถึงที่นายสุเทพ ชุมรัมย์)</p> <p><b>สายที่ ๔ จุดดำเนินการ</b> เส้นรอบคุ่มสุขสำราญ จากที่นางพรรณ แสนกล้า ถึงที่นางสาวชลธิชา ศรีสุข</p>	๔๑๐,๘๐๐	<p><b>สายที่ ๑ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๘๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้าย</p> <p><b>สายที่ ๒ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕.๖๘ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๓ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๔ รายละเอียดโครงการ</b> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตรคิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร</p>	๔๐๙,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	๒๘ ก.ย.๒๕๖๖ - ๒๕ ต.ค ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	<p>สายที่ ๕ จุดตกเนินการ คุ่มสำราญ จากที่นางพรรณี แสนกล้า ไปฝายน้ำล้นเชื่อม บ้านนครลำปาง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>สายที่ ๖ จุดดำเนินการ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ศาลาประชาคม) บ้านนายมานิตย์ เจาะพา</p>		<p>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังกำหนด)</p> <p>สายที่ ๕ รายละเอียดโครงการ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗๖.๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๘ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๖ รายละเอียดโครงการ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>				๒๘ ก.ย.๒๕๖๖ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง	๔๔๘,๐๐๐	ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด	๔๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ส.ค.๒๕๖๖ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
รวม ๒๐ โครงการ		๘,๒๑๕,๔๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ด้านสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขุดลอกดินปรับระดับวางท่อระบายน้ำ บ้านกระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๗๙,๐๐๐	จุดดำเนินการ จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงมูมวัดบ้านกระสัง ขนาด/ปริมาณงาน(ตามแบบ อบต.กระสัง กำหนด)	๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ พ.ค.๒๕๖๖ - ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการขุดบ่อกินดินที่สาธารณะประโยชน์ บ้าน กระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๘๐๐	จุดดำเนินการ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ ๑ ขนาด/ปริมาณงาน(ตามแบบ อบต.กระสัง กำหนด)	๑๒,๘๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ พ.ค.๒๕๖๖ - ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๘๐๐	จุดดำเนินการ ข้างถนนลาดยางแอลพีสท์ตึกเส้นสตึก-โนน จำปาขนาด/ปริมาณงาน(ตามแบบ อบต. กระสังกำหนด)	๑๒,๘๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ พ.ค.๒๕๖๖- ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖
๔	โครงการขุดคลองระบายน้ำบ้านกระสังหมู่ที่ ๑	๕๙,๖๐๐	จุดดำเนินการ จากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออก หมู่บ้านจำปาขนาด/ปริมาณงาน(ตามแบบ อบต.กระสังกำหนด)	๕๙,๖๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ พ.ค.๒๕๖๖ - ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๖
๕	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง จานหมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๓๘๑,๐๐๐	จุดดำเนินการ บริเวณท่อถังประปา หมู่ที่ ๗	๓๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ มิ.ย.๒๕๖๖ - ๑๓ ก.ค.๒๕๖๖
รวม ๕	โครงการ	๔๗๓,๑๐๐					



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ด้านสังคมเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการฝึกอาชีพเลี้ยงผึ้งโพง	๒๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายตำบลกระสัง ประชาชนตำบลกระสัง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑๓ - ๑๕ พ.ค.๒๕๖๖
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๔.ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	อาหารเสริม(นม)	๑,๐๒๖,๗๒๐	เด็กปฐมวัยภายในตำบลกระสัง	๑,๐๒๖,๗๒๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๒	อาหารกลางวัน	๓๖๐,๑๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระสัง	๓๖๐,๑๕๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๓	อาหารกลางวัน ศพด.สำโรง	๗๒๒,๔๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำโรงพัฒนา	๗๒๒,๔๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๔	อาหารกลางวันวัดศรีสำรวมจิต	๑๒๓,๔๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำรวมจิต	๑๒๓,๔๘๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๕	อาหารกลางวัน(สพฐ.)	๙๒๐,๓๓๐	โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)ในเขตตำบลกระสัง	๙๒๐,๓๓๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๖	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓,๓๐๐	เด็กปฐมวัยในตำบลกระสัง	๓,๓๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔,๗๓๐	เด็กปฐมวัยภายในตำบลกระสัง	๔,๗๓๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๘	ค่าหนังสือเรียน	๒,๒๐๐	เด็กปฐมวัยภายในตำบลกระสัง	๒,๒๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
๙	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒,๒๐๐	เด็กปฐมวัยภายในตำบลกระสัง	๒,๒๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๙ รายการ		๓,๒๐๖,๓๑๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ด้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการตำบลกระสังสะอาด ๓RS	๓๐,๐๐๐	ประชากรสมาชิกขยะกระสังสะอาด ๓RS จำนวน ๘ หมู่บ้านภายในตำบลกระสัง	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๑ รายการ		๓๐,๐๐๐		๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		

๖.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสอย น้ำใส ถนนสะอาด ต้นไม้ร่มรื่น	๒๕,๐๐๐	ประชากรภายในตำบลกระสัง จำนวน ๕๐ คน	๕๗๕	๒๔,๔๒๕	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๑ รายการ		๓๐,๐๐๐		๕๗๕	๒๔,๔๒๕		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๖.การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุทาง ถนน(ปีใหม่และสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	ประชากรสมาชิกขยะกระสังสะอาด ๓RS จำนวน ๘ หมู่บ้านภายในตำบลกระสัง	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๑ รายการ		๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๔๓,๒๐๐	๖,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๒ รายการ		๕๐,๐๐๐		๙๓,๒๐๐	๖,๘๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๘.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมต่างๆ	๕๕,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๕๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ปีงบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๓๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๑ ปีงบประมาณ
๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๖๕,๐๐๐	รถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กระสัง	๒๖๕,๐๐๐	๐	กองคลัง	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๓ รายการ		๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๘.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง	๑๕,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
๒	วัสดุจรรยาจร กรวย แผงกั้น	๑๕,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๒ รายการ		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			

๘.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	๓๐,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
๒	วัสดุเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	ประชากร จำนวน ๘ หมู่บ้านภายใน ตำบลกระสัง	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ปีงบประมาณ
รวม ๒ รายการ		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			

## ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินงานตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโดยการจัดเป้าหมายไว้สูงเกินไป ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำเร็จไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒. ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินงานแบ่งเป็น สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินการเบิกจ่ายมีลำดับขั้นตอน การดำเนินงานค่อนข้างซับซ้อน จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เป็นเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้ระหว่างปีงบประมาณต้องมีการโอนงบประมาณหลายครั้ง จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

## ข้อเสนอแนะ

๑. เป้าหมายของการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

๒. การกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละ กอง/งาน อย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน เช่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการบันทึกขออนุมัติเพื่อดำเนินการภายใน ๗ วัน ตามแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ส่งผลให้งานการเงินสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

๓. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานก่อนการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายควรมีการวิเคราะห์รายละเอียดของการตั้งงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้เบิกจ่ายและผู้จัดทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และส่งผลให้ในระหว่างปีงบประมาณ จะไม่มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน  
ผลสัมฤทธิ์

จากการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวม สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยรวม ดังนี้ งบประมาณรายจ่าย ๒๙,๕๓๙,๒๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๗,๒๑๗,๗๒๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙

